



# COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

## Città metropolitana di Milano

COPIA

### AREA LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA

Registro di Pubblicazione n. 111  
Registro Cronologico Generale n. 136

DETERMINA N. 5 DEL 09-02-2022

**Oggetto: EX RENO DE MEDICI SPA - ORA VETROPACK ITALIA SRL. INTERVENTI PROPEDEUTICI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E SOSTITUZIONE INDUSTRIALE DELL'AREA. PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA. MODIFICA ALLA SUDDIVISIONE IN FASI.**

#### Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici / Urbanistica

**Visto** il decreto di nomina del Sindaco n. 11 in data 03.07.2019 con il quale viene conferito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Tecnica e richiamato il decreto del Sindaco n. 1 in data 07.02.2022;

**Richiamata** la propria determinazione n. 122 del 31.12.2020 ad oggetto: *“Reno De Medici SpA – interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Determinazione conclusiva positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 – forma semplificata in modalità asincrona. Approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.”* con la quale veniva stabilito in 175 giorni il termine per l'esecuzione dei lavori;

#### Viste e richiamate le proprie determinazioni:

- n. 3 del 22.01.2021 ad oggetto: *“Area Reno De Medici SpA – interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Progetto operativo degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006. Approvazione garanzie finanziarie.”;*
- n. 15 del 29.03.2021 ad oggetto: *“Area Reno De Medici SpA - interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Progetto operativo degli interventi di bonifica. Presa d'atto del subentro da parte di Vetropack Italia srl e approvazione garanzie finanziarie”;*
- n. 46 del 23.07.2021 ad oggetto: *“Area Reno De Medici SpA - interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Progetto operativo*

degli interventi di bonifica. Concessione proroga" con la quale si concedeva a Vetropack Italia srl, per le motivazioni espresse nella richiesta pervenuta in data 23.07.2021, ns. prot. n. 6180, una proroga pari a 90 giorni per l'esecuzione dei lavori, oltre ai 175 giorni approvati con la determinazione n. 122/2020 soprarichiamata;

- n. 64 del 20.10.2021 ad oggetto: “Ex Area Reno De Medici SpA ora Vetropack Italia srl - interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. Progetto operativo degli interventi di bonifica. Concessione ulteriore proroga." con la quale si concedeva a Vetropack Italia srl la proroga del termine di esecuzione delle opere al 31.01.2022, oltre ai 90 giorni approvati con determinazione n. 46/2021 e oltre ai 175 giorni approvati con determinazione n. 122/2020, per le motivazioni espresse nella richiesta pervenuta in data 20.10.2021 s. prot. n. 8817 e n. 8840;
- n. 76 del 17.11.2021 ad oggetto: “Ex Reno De Medici spa - ora Vetropack Italia srl. Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. progetto operativo di bonifica. Approvazione suddivisione in fasi” **con la quale veniva approvata la suddivisione in due fasi delle attività di certificazione del sito, secondo quanto riportato nella nota della proprietà in data 28.09.2021 prot. n. 7921;**
- n. 2 del 31.01.2022 ad oggetto: “Ex Area Reno De Medici spa ora Vetropack Italia srl - Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area - progetto operativo degli interventi di bonifica. Concessione ulteriore proroga” con la quale si concedeva a Vetropack Italia srl la proroga del termine di esecuzione delle opere al 31.03.2022, oltre a quanto sopra richiamato;

**Richiamata** la relazione Tecnica di ARPA ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei disposti di cui alla D.G.R. 23/05/2012 n. IX/3509 relativamente alla FASE 1 (ns. prot. 1099 del 07.02.2022) dal quale articolato emerge che anche i siti S23 e S37, appartenenti alla FASE 2, hanno raggiunto gli obiettivi di bonifica – dati emergenti anche dai risultati analitici depositati in atti;

**Vista** la nota della proprietà in data 08.02.2022 prot. n. 1188 con la quale la proprietà stessa richiede di poter inserire nella fase denominata “FASE 1” anche i siti indicati con S23 e S37 relativi alla “FASE 2”– si prende atto del refuso (indicazione di S31 in luogo di S37) nella richiesta ma, allo stesso tempo, anche dei dati corretti allegati alla stessa (si annette al presente atto la nota con tutti gli allegati che dimostrano per entrambe le aree -S23 e S37- il raggiungimento degli obiettivi di bonifica);

**Dato atto** che i siti S23 e S37 insistono entrambi sul mappale 141 del foglio 5;

**Ritenuto**, dato lo stato di avanzamento delle opere di costruzione dello stabilimento, la dislocazione baricentrica del mappale 141 del foglio 5 e con la volontà di non appesantire il procedimento amministrativo, di poter inserire nella FASE 1 di certificazione del sito anche le aree indicate con S23 e S37 che, nella suddivisione approvata con determinazione 76/2021, appartenevano alla FASE 2 (anche alla luce che la Relazione di ARPA di cui al prot. 1099/2022 che ne illustra l'analisi e i risultati);

**Visti:**

- il DPR 380/2001 e smi;
- la LR 12/2005 e smi;
- la L. 241/1990 e smi;
- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- la LR 30/2006 e smi;
- il D.Lgs. 267/2001 e smi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Considerata** la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate;

**DETERMINA**

1. **DI RICHIAMARE** le premesse e di farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI MODIFICARE** la suddivisione in fasi volta alla certificazione del sito approvata con determinazione n. 76/2021 inserendo nella FASE 1 anche le aree S23 e S37 – entrambe sul mappale 141 del foglio 5 – come da richiesta della proprietà pervenuta in data 08.02.2022 prot. 1188 che si allega;
3. **DI COMUNICARE** agli enti coinvolti e alla proprietà Vetropack Italia srl l'adozione del presente atto, ai fini del corretto andamento del procedimento;
4. **DI DARE ATTO** che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. **DI INDICARE CHE** gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Area Tecnica Lavori Pubblici/Urbanistica, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
6. **DI DARE CORSO** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale e nella sezione "Amministrazione Trasparente" relativa alle pratiche ambientali;
7. **DI DARE ATTO** che il presente atto non necessita di copertura finanziaria e di impegni di spesa.

**Il Responsabile dell'Area  
Lavori Pubblici / Urbanistica  
F.to GABRIELA NAVA**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-02-2022

Determinazione Area Tecnica n.5 del 09-02-2022 BOFFALORA SOPRA TICINO

Li 10-02-2022

**Il Messo Comunale**  
F.to Alberto Lavatelli